



Consiliul Județean Harghita
Harghita Megye Tanácsa

HMTJ/ 13 (2014/01/22)

Ikt.Sz.: _____

JELENTÉSTERVEZET

A Kásztonon áthaladó 121G megyei út tartófalának javításával kapcsolatos intézkedések kronológiai áttekintése

Előterjesztő: Menedzsment vezérigazgatóság Feladatkövető részlege és Elnöki kabinet

Jelen tervezet **Harghita Megye Tanácsa Menedzsment vezérigazgatóságának Feladatkövető részlege és az Elnöki kabinet** által véleményezésre előterjesztett anyag. Kérjük, hozzászólásait, javaslatait **2013. január 8.-ig** fogalmazza meg és küldje el az elemzo@hargitamegye.ro e-mail címre.

**A JELENTÉSTERVEZET ELŐTERJESZTÉSÉNEK IDŐPŐNTJA
2014. JANUÁR 22.**

Referenciadokumentumok:

A PubRel programban található dokumentumok, információk

I. Előzmények, felvezető

A Kászon térségen áthaladó 121G megyei út nagy járművekre vonatkozó forgalomtiltását és az útszakasz megerősítését Kászonaltíz polgármestere kérvényezte Hargita Megye Tanácsától 2012. májusban. A 121G megyei út a 2010-es nagy esőzések következtében megrongálódott, főként ami a Kászonjakabfalva és Kászonimpér közti szakaszt illeti, ahol teljesen lehetetlenné vált a közlekedés. Ennek okán kérvényezte Kászonaltíz polgármestere a nehéz gépjárművek kitiltását a 121G megyei út teljes szakaszáról és az út azon szakaszának sürgős megerősítését.

II. Kronológia

2012. május 29-én Kászonaltíz polgármestere a megyei tanácsnál 10804 számon iktatott kérésében jelzi Hargita Megye Tanácsának, hogy térjenek vissza a 121G Kászon térségen áthaladó megyei út problémájára, amely a 2010-es esőzések következtében nagyon megrongálódott.

2012. május 30 – a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének főfelügyelője a megyei tanácsnál 10827 számon iktatott dokumentummal kéri Hargita Megye Tanácsa Vagyongazdálkodási Igazgatóságát és a megyei utak adminisztrálásával foglalkozó osztályát, hogy tegyék meg a megfelelő intézkedéseket és azokat írásban közölgék vele.

2012. június 20-án a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének főfelügyelője a 12635 számon a megyei tanácsnál iktatott dokumentummal, hivatkozva a korábbi két kérésre, kéri Hargita Megye Tanácsa illetékeseit, hogy az összefoglaló jelentés elkészítéséhez közölgék milyen típusú és összegű intézkedések történtek a 121G megyei úton felmerült problémák ügyében.

2012. október 10-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 19430 számon beiktatja szükségességi indoklását (referat de necesitate) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezési munkáinak közbeszerzésére vonatkozóan.

2012. október 10-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 19431 számon beiktatja indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezői munkálatainak közbeszerzési szerződésének becsült értékére vonatkozóan.

2012. október 10-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 19432 számon beiktatja a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakaszának támfalmegerősítés tervezői munkálataira vonatkozó tenderfüzetet (caiet de sarcini)

2012. december 5-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 23920 számon ismét beiktatja szükségességi indoklását (referat de necesitate) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezési munkáinak közbeszerzésére vonatkozóan, mivel az október 10-én iktatott szükségességi indokláshoz képest csökkent a támfal megerősítendő szakasz hossza, illetve az út egy másik szakaszán nőtt a földcsuszamlás által károsított szakasz hossza. Ennek következtében új indoklási jegyzék és tenderfüzet is készült.

2012. december 5-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 23921 számon beiktatja indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezési munkáinak közbeszerzési szerződésének becsült értékére vonatkozóan.

2012. december 5-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 23922 számon beiktatja tenderfüzetét (caiet de sarcini) a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakaszának támfalának megerősítésére vonatkozóan.

2013. február 12-én Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 2469 számon beiktatja indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés odaítélésének eljárására vonatkozóan

2013. február 12-én Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 2470 számon beiktatja indoklási jegyzékét (notă justificativă) a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezésre vonatkozó közbeszerzési szerződés minimális jelentkezési elvására vonatkozóan

2013. február 12-én Hargita Megye Tanácsa a 2471 számon beiktatja a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezésére vonatkozó szerződés odaítélésének dokumentációját.

2013. február 27-én Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 3445 számon beiktatja jelentését (referat) melyben kifejti, az ANRMAP elutasította a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezésre vonatkozó közbeszerzési dokumentációját, mivel az hiányos volt. Kérik az indoklási jegyzékben (notă justificativă) szereplő becsült értékeket úgy meghatározni, hogy tartalmazzák az előre nem látható eseményekre fordítható összegeket, konkrétan meghatározva azok mértékét.

Az eljárás folytatása érdekében kérik az indoklási jegyzék (notă justificativă) kiegészítését a kért adatokkal.

2013. március 5-án Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága az ad.3445 számon beiktatta válaszát a 3445 iktatószámú jelentésre, amelyet a Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatóság 2013. február 27-én fogalmazott meg. Válaszában küldi az indoklási jegyzék (notă justificativă nr.3897/2013) hiányzó adatait a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó tervezésre munkák kapcsán.

2013. március 5-án Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága a 3897 számon beiktatta indoklási jegyzékét (notă justificativă) a hiányzó adatokkal a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó tervezési szolgáltatások kapcsán.

2013. március 6-án Hargita Megye Tanácsa Közbeszerzési és Közszállítási Igazgatósága a 3968 számon beiktatta indoklását (expunere de motive) a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó közbeszerzési szerződés elbíráló bizottságának kinevezéséről

2013. március 18-án Hargita Megye Tanácsánál 4789 számon iktatásra került a PROFER CF Kft. pontosítási kérelme (solicitare de clarificare) 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó részvételi felhívás kapcsán

2013. március 27-én 5472 számmal iktatásra kerül a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás résztvevőinek listáját tartalmazó nyilatkozat (declarație)

2013. április 30-án Hargita Megye Tanácsánál 8209 számon iktatásra került a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalmegerősítés tervezési munkáira vonatkozó ajánlatkérési eljárás jelentése (raportul procedurii)

2013. július 2-án Hargita Megye Tanácsánál iktatásra kerültek Hargita Megye Tanácsa főépítésének (12489-04072013101157) és alelnökének (12489-03072013071827) településrendezési bizonylat kérelme és településrendezési bizonylata (2489-31072013114237) a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó eljárás okán.

2013. július 8-án Hargita Megye Tanácsánál iktatásra került (12814-08072013092458) az ALPES PROIECT Kft-nek címzett dokumentum a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó szolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeivel

2013. július 11-én Hargita Megye Tanácsánál iktatásra került (13153-11072013125956) az ALPES PROIECT Kft. kérelme a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó szerződéskötésben nélkülözhetetlen településrendezési bizonylat kibocsátásának megsürgetésére vonatkozóan.

2013. július 26-án Hargita Megye Tanácsánál ad.12489-26072013110229 számon iktatásra került Kászonaltíz polgármesterének kedvező véleményezése a településrendezési bizonylat kérelemre vonatkozóan

2013. augusztus 23-án Hargita Megye Tanácsánál iktatásra került (15461-26082013082436) az ALPES PROIECT Kft. által küldött, a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának megerősítésére vonatkozó tervezési szolgáltatások műszaki dokumentációja

2013. augusztus 29-én Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérigazgatósága a 15845-29082013123813 számon beiktatta a 121G megyei út Kászonjakabfalvánál levő szakasz támfalának beruházási munkálataira vonatkozó környezetszabályozási okirat (act de reglementare de mediu) megszerzéséhez szükséges dokumentációt.

2013. szeptember 19-én Hargita Megye Tanácsa a 17430-20092013071110 iktatószámú dokumentumban értesíti az ALPES PROIECT Kft-t, hogy nem teljesítették az 5/10662/05.06.2013 számú szolgáltatási szerződésben (contract de servicii) vállaltakat, ezért egy új határidőt adva kéri a vállalatot, hogy mutassák be a szükséges dokumentációt.

2013. szeptember 25-én az ALPES PROIECT Kft. a 17852-26092013084132 számon, Hargita Megye Tanácsánál iktatott dokumentumban benyújtotta a szeptember 19-én kért dokumentációt.

III. Összefoglaló, következtetések

Két májusi és egy júniusi bejelentést követően, Hargita Megye Tanácsa Beruházás Vezérgazgatósága októberben iktatta első lépésként szükségességi indoklását (referat de necesitate) a 121G megyei út Kászonyjakabfalvánál levő szakasz támfalának tervezési munkáinak közbeszerzésére vonatkozóan. Az első kérés óta tehát öt hónap telt el, ami meglehetősen hosszú idő a probléma jelentőségét tekintve.

A kronológiai áttekintést figyelve látható, hogy több esetben volt két-három hónapos csúszás egyik-másik dokumentum kibocsátása között, míg 2013. szeptember 25. után, azt követően, hogy az ALPES PROIECT Kft. benyújtotta a korábban hiányosnak ítélt dokumentáció kiegészítését, nem történt előrelépés az ügyben.

A csúszások oka, hogy nem készült előzetesen egy feladatlista, ütemterv arra vonatkozóan, hogy ki, mit mikorra fog elvégezni, annak érdekében, hogy a gyors megoldást váró probléma orvoslását ne akadályozzák a közigazgatási és engedélyeztetési procedúrák.

IV. További lépések

E terület legfontosabb, az előrelépést szolgáló lépései

Hargita Megye Tanácsának Beruházás Vezérgazgatósága:

- A feladatok ütemezése, a felelősök nevesítése
- Gyorsabb reakció a felmerülő problémák orvoslásában
- A folyamatban levő procedúrák pontosabb nyomonkövetése
- A vezérgazgatóság tevékenységének folyamatos utánkövetése az illetékes vezérgazgató és az érintett alelnök által